

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
	<b>FISE</b>																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
172509	DESAYUNOS-COMEDORES COMUNITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K156	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO			13,660,707	13,660,707	13,660,707	13,251,091	97.0%	0	0	BENEFICIARIO	11,421.00	11,421.00	100.0%	
131911	GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			700,000	700,000	700,000	584,720	83.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE MODIFICA INV. MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO
174150	KF88.- PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			142,000	142,000	142,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
172812	MI CASA DIFERENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K324	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO			70,000,000	70,000,000	70,000,000	67,833,501	96.9%	289,921	0	VIVIENDA	2,705.00	0.00	0.0%	LAS 2705 VIVIENDAS CONVENIDAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
96511	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LAS APORTACIONES DEL FISE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			0	0	0	0	0.0%	2,342,853	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS 2,080,303 CORRESPONDE A LA CUENTA ESPECIFICA DE FISE Y \$262,550 LOS GENERADOS EN LA CUENTA GENERAL PARA LOS RECURSOS DEL FISE.
131913	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	74.00	74.00	100.0%	
131940	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	2-ACÁMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			800,000	800,000	800,000	799,978	100.0%	0	0	ACCIÓN	151.00	151.00	100.0%	
131952	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	363.00	363.00	100.0%	
132301	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	157.00	157.00	100.0%	
132311	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	160.00	160.00	100.0%	
132312	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	6-ATARJEJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	181.00	181.00	100.0%	
132313	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			413,326	413,326	413,326	413,326	100.0%	0	0	ACCIÓN	81.00	81.00	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	FAIS												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
132314	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,786,258	1,786,258	1,786,258	1,786,258	100.0%	0	0	ACCIÓN	695.00	695.00	100.0%	
132315	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	8-MANUEL DOBLADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	151,380	151,380	151,380	151,380	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	
132316	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	114.00	114.00	100.0%	
131914	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA APLANADO DE MEZCLA EN MURO, ACABADO ESPONJA A BASE DE MORTERO (CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 DE 2 A 3 CM DE ESPESOR	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	131,301	131,301	131,301	131,301	100.0%	0	0	ACCIÓN	54.00	54.00	100.0%	
131915	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA APLANADO DE MEZCLA EN MURO, ACABADO ESPONJA A BASE DE MORTERO (CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 DE 2 A 3 CM DE ESPESOR	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	174,299	174,299	174,299	174,299	100.0%	0	0	ACCIÓN	64.00	64.00	100.0%	
131916	ADQUISICIÓN DE TINACO CON ACCESORIOS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,500	13,500	13,500	13,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	13.00	13.00	100.0%	
131917	ADQUISICIÓN DE TINACO CON ACCESORIOS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	24,605	24,605	24,605	24,605	100.0%	0	0	ACCIÓN	24.00	24.00	100.0%	
131918	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,010	101,010	101,010	94,206	93.3%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	
131919	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	54,261	54,261	54,261	54,261	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	
131920	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	192,185	192,185	192,185	192,185	100.0%	0	0	ACCIÓN	32.00	32.00	100.0%	
131921	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	159,309	159,309	159,309	159,309	100.0%	0	0	ACCIÓN	47.00	47.00	100.0%	
131922	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	448,506	448,506	448,506	448,506	100.0%	0	0	ACCIÓN	270.00	270.00	100.0%	
131923	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	12-CUERÁMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	599,971	599,971	599,971	599,971	100.0%	0	0	ACCIÓN	82.00	82.00	100.0%	
131924	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	90.00	90.00	100.0%	
131925	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS.	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	826,436	826,436	826,436	826,436	100.0%	0	0	ACCIÓN	75.00	75.00	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
131926	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	473,564	473,564	473,564	473,564	100.0%	0	0	ACCIÓN	211.00	211.00	100.0%	
131927	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,457	82,457	82,457	82,457	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%	
131928	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	156,701	156,701	156,701	156,701	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	
131929	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	264,136	264,136	264,136	264,136	100.0%	0	0	ACCIÓN	42.00	42.00	100.0%	
131930	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	146,662	146,662	146,662	146,662	100.0%	0	0	ACCIÓN	63.00	63.00	100.0%	
131931	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	70,460	70,460	70,460	70,460	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.00	39.00	100.0%	
131932	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35.00	35.00	100.0%	
131933	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	35.00	43.00	122.9%	
131934	MEJORAMIENTO DE BAÑOS DIGNOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	513.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	302,276	302,276	302,276	302,276	100.0%	0	0	ACCIÓN	37.00	37.00	100.0%	
131935	MEJORAMIENTO DE BAÑOS DIGNOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	511.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	343,016	343,016	343,016	343,016	100.0%	0	0	ACCIÓN	41.00	41.00	100.0%	
131936	SUMINISTRO DE BAÑOS DIGNOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	514.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	191,386	191,386	191,386	191,386	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%	
131937	SUMINISTRO DE BAÑOS DIGNOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	512.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	239,208	239,208	239,208	239,208	100.0%	0	0	ACCIÓN	14.00	14.00	100.0%	
131938	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA APLANADO DE MUROS EN VIVIENDA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	398,112	398,112	398,112	398,112	100.0%	0	0	ACCIÓN	156.00	156.00	100.0%	
131939	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	19-JERÉCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,005	99.9%	0	0	ACCIÓN	201.00	201.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
	<b>FISE</b>																							
131941	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	109,877	109,877	109,877	103,676	94.4%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	
131942	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	251,952	251,952	251,952	236,205	93.8%	0	0	ACCIÓN	31.00	31.00	100.0%	
131943	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,963	199,963	199,963	196,850	98.4%	0	0	ACCIÓN	90.00	90.00	100.0%	
131944	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	23-PÉNJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	439,423	439,423	439,423	439,423	100.0%	0	0	ACCIÓN	76.00	76.00	100.0%	
131945	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	24-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	540,347	540,347	540,347	540,347	100.0%	0	0	ACCIÓN	54.00	54.00	100.0%	
131947	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18 CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	58.00	58.00	100.0%	
131946	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA DE CIMBRALOSA	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	23.00	23.00	100.0%	
133105	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DIGNO A BASE DE CONCRETO LIGERO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE SEMIVIGUETA DE CIMBRALOSA DE 5 CM DE ESPESOR, ANCHURA DE 35 CM CAPA DE COMPRESIÓN DE 10 CM...	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	91.00	91.00	100.0%	.VARILLAS DIAM. 1/4 ALTA RESISTENCIA A CADA 60 CM. ARMADO PERIMETRAL EN ESCUADRA DE 30 CMS DE LONG. DIAM. 3/16 Y VARILLA DIAM. 1/4 ALTA RESISTENCIA O A BASE DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE 18 CM DE ESPESOR, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR A BASE
131948	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	499,903	499,903	499,903	499,903	100.0%	0	0	ACCIÓN	220.00	220.00	100.0%	
131949	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	167.00	167.00	100.0%	
131950	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	545,061	545,061	545,061	543,442	99.7%	0	0	ACCIÓN	47.00	47.00	100.0%	
131951	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	159.00	159.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
131953	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	598,118	598,118	598,118	598,118	100.0%	0	0	ACCIÓN	81.00	81.00	100.0%	
131954	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	796,526	796,526	796,526	796,526	100.0%	0	0	ACCIÓN	120.00	120.00	100.0%	
131955	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	319.00	319.00	100.0%	
131956	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	34-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	54.00	54.00	100.0%	
131957	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	290.00	290.00	100.0%	
131958	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	36-SANTIAGO MARAVATÍO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	
132297	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	524,520	524,520	524,520	524,520	100.0%	0	0	ACCIÓN	97.00	97.00	100.0%	
131959	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,275,480	1,275,480	1,275,480	1,275,480	100.0%	0	0	ACCIÓN	216.00	216.00	100.0%	
132298	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	219,802	219,802	219,802	219,795	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	
132299	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	34.00	34.00	100.0%	
132300	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	39-TARIMORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	81.00	81.00	100.0%	
132302	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	487,077	97.4%	0	0	ACCIÓN	67.00	67.00	100.0%	
132303	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	34.00	34.00	100.0%	
132304	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	805,180	805,180	805,180	805,180	100.0%	0	0	ACCIÓN	213.00	0.00	0.0%	
132305	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	102.00	102.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	FAIS												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
132306	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	44-VILLAGRÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	41.00	41.00	100.0%	
132307	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	45-XICHÚ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	94.00	94.00	100.0%	
132308	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	632,927	632,927	632,927	632,927	100.0%	0	0	ACCIÓN	127.00	127.00	100.0%	
132309	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	420,546	420,546	420,546	420,546	100.0%	0	0	ACCIÓN	57.00	57.00	100.0%	
132310	APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	146,050	146,050	146,050	146,050	100.0%	0	0	ACCIÓN	112.00	112.00	100.0%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
117005	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	OBRA	6.00	5.70	95.0%	
117240	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	288	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	-	-	164,025	164,025	164,025	147,283	89.8%	0	0	POZO	1.00	0.98	98.0%	EL RECURSO SE EJERCERÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA.
117165	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO	1-ABASOLO	SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN)	RURAL	211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	-	-	1,720,859	1,720,859	1,720,859	1,548,773	90.0%	0	0	METRO LINEAL	2,602.40	2,472.00	95.0%	
117361	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2-ACÁMBARO	AGUA CALIENTE	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	262,832	262,832	262,832	262,832	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	METAS: POSTE 15 KM. 0.295
117369	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2-ACÁMBARO	SAN ANTONIO	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	62,124	62,124	62,124	62,124	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: POSTE 3 KM 0.179
117374	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2-ACÁMBARO	SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO)	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	288,298	288,298	288,298	288,298	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	METAS: POSTE 17 KM. 0.215
117383	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2-ACÁMBARO	SAN FRANCISCO DE LA PIEDAD (LA CODORNIZ)	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	154,433	154,433	154,433	154,433	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	METAS: POSTE 9 KM. 0.186
117391	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2-ACÁMBARO	SAN MATEO TÓCUARO (TÓCUARO)	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	335,523	335,523	335,523	335,523	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	METAS: POSTE 19 KM. 0.548
117351	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	2-ACÁMBARO	LA CHICHARRONERA (CAMINO BLANCO)	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	353,688	353,688	353,688	353,688	100.0%	0	0	OTROS	29.00	29.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
117260	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	2-ACÁMBARO	LA ORTIGA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	306,995	306,995	306,995	306,993	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
117311	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	2-ACÁMBARO	LAS PARTIDAS	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	392,474	392,474	392,474	392,474	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	
117272	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	2-ACÁMBARO	SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	343,629	343,629	343,629	309,266	90.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	
117395	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	2-ACÁMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	-	-	1,230,600	1,230,600	1,230,600	1,230,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,521.10	12,521.10	100.0%	
122384	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AVENIDA SAKKARAA COL. INDEPENDENCIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE	-	-	478,453	478,453	478,453	473,030	98.9%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
122429	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE	-	-	58,228	58,228	58,228	55,124	94.7%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
122555	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA SIMÓN LÓPEZ, LÁZARO CÁRDENAS, PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, SIMÓN LÓPEZ ORIENTE, SAN ISIDRO, JALISCO Y AV. LA CUADRILLA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CUADRILLA	RURAL	066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE	-	-	552,648	552,648	552,648	552,648	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
122659	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES AGRARISMO, CASAHUATE Y LOS OVIEDO.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CAMPANA	RURAL	067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE	-	-	522,702	522,702	522,702	522,702	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
122340	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES NIÑOS HÉROES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL SALTO	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE	-	-	72,332	72,332	72,332	72,332	100.0%	0	0	POSTE	3.00	2.85	95.0%	
122431	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA PALMA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE	-	-	84,077	84,077	84,077	82,739	98.4%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
122293	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	345	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	-	-	2,731,560	2,731,560	2,731,560	2,458,404	90.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%	
122087	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	OBRA	8.00	0.00	0.0%	
118075	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AVENIDA REVOLUCIÓN	4-APASEO EL ALTO	SAN ISIDRO DE GAMBOA	RURAL	270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	109,179	109,179	109,179	98,260	90.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
118055	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CARLOS RÍOS	4-APASEO EL ALTO	LA LUISIADA	RURAL	268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	93,372	93,372	93,372	84,000	90.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
118046	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	4-APASEO EL ALTO	LA CUEVITA	RURAL	267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	62,213	62,213	62,213	55,907	89.9%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																									
	FAIS													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																									
118016	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE JIMÉNEZ	4-APASEO EL ALTO	LA CUEVITA	RURAL	265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	44,123	44,123	44,123	38,063	86.3%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	LA META ES POSTE 3 KILOMETRO 0.101	
118027	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TIERRAS COMUNES	4-APASEO EL ALTO	LA CUEVITA	RURAL	266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	148,813	148,813	148,813	132,756	89.2%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%		
118001	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO	4-APASEO EL ALTO	LA CUEVITA	RURAL	264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	79,095	79,095	79,095	71,150	90.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	LA META ES POSTE 7 KILOMETROS 0.171	
118066	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLES REVOLUCIÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE	4-APASEO EL ALTO	EL REFUGIO DE GAMBOA (EL REFUGIO)	RURAL	269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	121,267	121,267	121,267	72,758	60.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%		
118088	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FRESNOS	4-APASEO EL ALTO	LA LUISIADA	RURAL	319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	56,557	56,557	56,557	50,898	90.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%		
117988	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	5.00	4.75	95.0%		
118316	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE SAN JAVIER	5-APASEO EL GRANDE	OBRAJUELO	URBANO	352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	168,486	168,486	168,486	100,938	59.9%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%		
118292	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 13 DE ABRIL	5-APASEO EL GRANDE	LA NORITA	RURAL	348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	105,924	105,924	105,924	63,181	59.6%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
118241	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 24 DE FEBRERO	5-APASEO EL GRANDE	SAN JOSÉ VIBORILLAS	RURAL	262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	127,256	127,256	127,256	103,102	81.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
118256	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLES AV. OBRAJUELO Y AV. FERROCARRIL	5-APASEO EL GRANDE	CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA)	RURAL	263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	246,327	246,327	246,327	220,217	89.4%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%		
118231	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLES EMILIANO ZAPATA Y ALLENDE	5-APASEO EL GRANDE	CALERAS DE AMEXHE	RURAL	261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	134,300	134,300	134,300	130,632	97.3%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
118304	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLES SAUCILLO, HUERTO ENCANTADO E HIDALGO	5-APASEO EL GRANDE	OJO DE AGUA DE IXTLA (OJO DE AGUA)	RURAL	351	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	141,619	141,619	141,619	84,904	60.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%		
118129	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EJIDAL EL TUNAL (LOS OLIVOS)	5-APASEO EL GRANDE	EL TUNAL (LOS OLIVOS)	RURAL	256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	58,461	58,461	58,461	53,993	92.4%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
118176	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRESNO	5-APASEO EL GRANDE	SAN CRISTÓBAL	RURAL	258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	121,085	121,085	121,085	116,263	96.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																										
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																										
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%			
<b>FISE</b>																										
118154	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GUANAJUATO	5-APASEO EL GRANDE	SAN CRISTÓBAL	RURAL	257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	135,940	135,940	135,940	128,766	94.7%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
118217	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	5-APASEO EL GRANDE	IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)	RURAL	260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	88,988	88,988	88,988	79,684	89.5%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
118267	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN FRANCISCO DEL ASÍS	5-APASEO EL GRANDE	EL TUNAL (LOS OLIVOS)	RURAL	271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	103,550	103,550	103,550	94,087	90.9%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
118192	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTIAGO	5-APASEO EL GRANDE	IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)	RURAL	259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	96,222	96,222	96,222	82,947	86.2%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
118276	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO VIEJO A APASEO	5-APASEO EL GRANDE	IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA)	RURAL	272	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	120,976	120,976	120,976	72,543	60.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
118111	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	-	-	525,000	525,000	525,000	425,000	81.0%	0	0	OBRA	7.00	7.00	100.0%	
118363	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-ATARJEJA	SAN JUAN DE DIOS	RURAL	176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEJA	-	-	127,336	127,336	127,336	127,336	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	
118355	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-ATARJEJA	EL CARRICILLO	RURAL	175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEJA	-	-	233,579	233,579	233,579	233,579	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
118372	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-ATARJEJA	LA TAPONA	RURAL	177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEJA	-	-	300,616	300,616	300,616	300,616	100.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	
118342	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	6-ATARJEJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEJA	-	-	849,993	849,993	849,993	849,993	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
118620	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CELAYA	GASCA	RURAL	157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	72,990	72,990	72,990	72,990	100.0%	0	0	POSTE	4.00	2.60	65.0%	
118692	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CELAYA	MICHINELAS	RURAL	161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	288,995	288,995	288,995	288,995	100.0%	0	0	POSTE	21.00	8.41	40.0%	
118802	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7-CELAYA	SAN NICOLÁS ESQUIROS	RURAL	166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	268,483	268,483	268,483	268,483	100.0%	0	0	POSTE	18.00	11.70	65.0%	
118852	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN COL. SANTA RITA (NORTE)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	356	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	266,191	266,191	266,191	266,191	100.0%	0	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	
118716	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE TAMAYO (CALLES ANTOICO MAGUEYAL Y PRIV. JUAN PABLO II)	7-CELAYA	RINCÓN DE TAMAYO	URBANO	163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	209,569	209,569	209,569	209,569	100.0%	0	0	POSTE	15.00	1.50	10.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
118651	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CONCEPCIÓN (PRIV. EMETERIA VALENTINA)	7-CELAYA	LA CONCEPCIÓN	RURAL	159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	100,543	100,543	100,543	100,543	100.0%	0	0	POSTE	6.00	2.40	40.0%	
118726	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROQUE (COLONIA VILLA DE ROQUE CALLE VILLA LONGIN)	7-CELAYA	ROQUE	URBANO	164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	255,360	255,360	255,360	255,360	100.0%	0	0	POSTE	13.00	6.50	50.0%	
118735	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ELÍAS (CALLE VICENTE GUERRERO)	7-CELAYA	SAN ELÍAS	RURAL	165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	80,792	80,792	80,792	80,792	100.0%	0	0	POSTE	5.00	3.25	65.0%	
118828	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA TERESA (CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE, GUANAJUATO, JUAN PABLO II Y ÁLAMO)	7-CELAYA	SANTA TERESA	RURAL	168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	222,944	222,944	222,944	222,944	100.0%	0	0	POSTE	15.00	9.75	65.0%	
118878	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TENERÍA DEL SANTUARIO (CALLE AGUSTÍN MELGAR, COL. 19 DE ABRIL)	7-CELAYA	TENERÍA DEL SANTUARIO	URBANO	171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	63,261	63,261	63,261	63,261	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.00	40.0%	
118704	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MICHINELAS (CALLE BENITO JUÁREZ)	7-CELAYA	MICHINELAS	RURAL	162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	83,403	83,403	83,403	83,403	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.00	40.0%	
118809	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. SECCIÓN DE SANTA RITA (CALLE GOLONDRINA Y CALLE PALOMAS)	7-CELAYA	SANTA RITA	RURAL	167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	175,644	175,644	175,644	175,644	100.0%	0	0	POSTE	12.00	6.00	50.0%	
118610	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTRADA (CALLE MELCHOR OCAMPO)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	99,458	99,458	99,458	99,458	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.50	50.0%	
118597	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTRADA (CALLE 2DA. PRIV. DE SANTA BÁRBARA)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	253,495	253,495	253,495	253,495	100.0%	0	0	POSTE	13.00	8.45	65.0%	
118636	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CONCEPCIÓN (CALLE FRANCISCO I. MADERO)	7-CELAYA	LA CONCEPCIÓN	RURAL	158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	81,551	81,551	81,551	81,551	100.0%	0	0	POSTE	4.00	1.60	40.0%	
118668	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS GALVANES (CALLE BENITO JUÁREZ)	7-CELAYA	LOS GALVANES	RURAL	160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	147,542	147,542	147,542	147,542	100.0%	0	0	POSTE	7.00	2.80	40.0%	
118866	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TENERÍA DEL SANTUARIO (CALLE IGNACIO ZARAGOZA)	7-CELAYA	TENERÍA DEL SANTUARIO	URBANO	170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	67,112	67,112	67,112	67,112	100.0%	0	0	POSTE	3.00	1.20	40.0%	
118927	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	7-CELAYA	LOS GALVANES	RURAL	236	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	2,873,708	2,873,708	2,873,708	1,466,149	51.0%	0	0	METRO LINEAL	4,944.70	395.72	8.0%	
118404	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	700,000	50.0%	0	0	OBRA	3.00	2.85	95.0%	
118910	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	7-CELAYA	SAN CAYETANO	RURAL	235	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	1,050,933	1,050,933	1,050,933	757,036	72.0%	0	0	METRO LINEAL	1,089.00	1,035.00	95.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
118943	REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA) CALLES : BAJA CALIFORNIA, JUVENTINO ROSAS Y PIPILA, EN LA LOC. DE SAN MIGUEL OCTOPAN	7-CELAYA	SAN MIGUEL OCTOPAN	URBANO	334	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	-	-	711,427	711,427	711,427	625,489	87.9%	0	0	METRO LINEAL	1,024.28	870.63	85.0%	
120795	ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)	8-MANUEL DOBLADO	SANTA MARÍA DE BOLAÑOS	RURAL	154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO	-	-	855,772	855,772	855,772	770,195	90.0%	0	0	METRO LINEAL	1,483.20	1,483.20	100.0%	
120801	ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)	8-MANUEL DOBLADO	TANCO	RURAL	154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO	-	-	790,495	790,495	790,495	711,445	90.0%	0	0	METRO LINEAL	936.46	936.46	100.0%	
120792	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	8-MANUEL DOBLADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
120805	REHABILITACIÓN DRENAJE EN CALZADA DEL TEPOZAN 4TA. ETAPA	8-MANUEL DOBLADO	CALZADA DEL TEPOZAN (EL TEPOZAN)	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO	-	-	753,678	753,678	753,678	678,310	90.0%	0	0	METRO LINEAL	1,242.00	1,242.00	100.0%	
118998	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9-COMONFORT	DELGADO DE ARRIBA	RURAL	142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	-	-	149,227	149,227	149,227	149,227	100.0%	0	0	POSTE	7.00	0.70	10.0%	
118983	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9-COMONFORT	LA CANTERA	RURAL	141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	-	-	253,962	253,962	253,962	253,962	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.80	40.0%	
119009	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9-COMONFORT	LANDÍN	RURAL	143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	-	-	171,123	171,123	171,123	171,123	100.0%	0	0	POSTE	4.00	1.60	40.0%	
119021	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9-COMONFORT	SAN PABLO	RURAL	144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	-	-	332,658	332,658	332,658	332,658	100.0%	0	0	POSTE	13.00	4.55	35.0%	
118970	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	
119052	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA	10-CORONEO	EL ESPINAZO (LOMA BONITA)	RURAL	077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	-	-	159,463	159,463	159,463	159,463	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
119074	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA	10-CORONEO	EL SAUZ DE CEBOLLETAS	RURAL	081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	-	-	258,619	258,619	258,619	258,619	100.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	
119080	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA	10-CORONEO	LA HUERTA	RURAL	082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	-	-	65,330	65,330	65,330	65,330	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
119061	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA	10-CORONEO	LA PURÍSIMA	RURAL	079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	-	-	243,043	243,043	243,043	243,043	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
119069	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA	10-CORONEO	SANTA CRUZ	RURAL	080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	-	-	57,960	57,960	57,960	57,960	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
119056	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN Y LA TORTUGA	10-CORONEO	ACATLÁN	RURAL	078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	-	-	215,585	215,585	215,585	215,585	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
119038	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	-	-	858,840	858,840	858,840	858,840	100.0%	0	0	OTROS	19.00	11.40	60.0%	
119185	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE ABASOLO	11-CORTAZAR	BELLAVISTA	RURAL	102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	60,108	60,108	60,108	60,108	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
119154	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE ANTONIO OJEDA CARACHEO	11-CORTAZAR	LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA)	RURAL	100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	79,927	79,927	79,927	79,927	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
119128	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD CAÑADA DE CARACHEO	11-CORTAZAR	CAÑADA DE CARACHEO	URBANO	097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	73,343	73,343	73,343	66,107	90.1%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
119139	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE JIMÉNEZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA DE CARACHEO	11-CORTAZAR	CAÑADA DE CARACHEO	URBANO	098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	68,435	68,435	68,435	67,746	99.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
119162	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE PRIVADA CAMPO DEPORTIVO	11-CORTAZAR	COLONIA DE FUENTES (LAS COLONIAS)	RURAL	101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	52,351	52,351	52,351	52,351	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
119117	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD CAÑADA DE CARACHEO	11-CORTAZAR	CAÑADA DE CARACHEO	URBANO	096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	81,345	81,345	81,345	79,025	97.1%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
119151	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CAMINO A LA BUFA DE LA LOC. LA GAVIA	11-CORTAZAR	LA GAVIA	RURAL	099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	95,000	95,000	95,000	94,063	99.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
119213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALZADA LOS PINOS (2DA. ETAPA)	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	79,070	79,070	79,070	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,365.00	478.00	35.0%	
119175	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO (3ER ETAPA) UBICACIÓN EN TRAMOS DE LAS CALLES : 2 DE ABRIL (46-44), Y (23-46), 30 DE ABRIL (27-25), 20 DE NOVIEMBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE	11-CORTAZAR	SAN NICOLÁS DE MANANTIALES	RURAL	112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	605,759	605,759	605,759	595,615	98.3%	0	0	METRO LINEAL	817.49	817.49	100.0%	
119190	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	11-CORTAZAR	LA GAVIA	RURAL	113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	1,983,731	1,983,731	1,983,731	1,983,731	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
119093	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	
119318	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE VERACRUZ DEL FRACCIONAMIENTO CUERÁMARO	12-CUERÁMARO	CUERÁMARO	URBANO	220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO	-	-	174,748	174,748	174,748	138,493	79.3%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
119308	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE ZAPATA	12-CUERÁMARO	CUERÁMARO	URBANO	219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO	-	-	124,330	124,330	124,330	106,278	85.5%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
119334	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN GABRIEL, COL. SAN RAMÓN	12-CUERÁMARO	CUERÁMARO	URBANO	358	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO	-	-	103,706	103,706	103,706	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	
119225	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	12-CUERÁMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO	-	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	
119250	LÍNEA DE DESCARGA Y TRATAMIENTO PRIMARIO (RAFA)	12-CUERÁMARO	TUPÁTARO	RURAL	218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO	-	-	530,000	530,000	530,000	386,214	72.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
119358	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	13-DOCTOR MORA	VAGUI	RURAL	199	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA	-	-	700,000	700,000	700,000	626,742	89.5%	0	0	METRO LINEAL	1,573.31	1,573.31	100.0%	
119365	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO	13-DOCTOR MORA	EJIDO VAGUI	RURAL	275	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA	-	-	300,000	300,000	300,000	268,967	89.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
119351	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA	-	-	795,000	795,000	795,000	715,500	90.0%	0	0	OBRA	3.00	2.70	90.0%	
119401	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	ADJUNTAS DEL RÍO (LAS ADJUNTAS)	RURAL	203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	413,795	413,795	413,795	372,415	90.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
119412	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL GATO	RURAL	205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	141,481	141,481	141,481	127,333	90.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
119472	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL MASTRANTO	RURAL	209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	77,008	77,008	77,008	68,897	89.5%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
119460	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL MEZQUITAL	RURAL	208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	255,696	255,696	255,696	245,661	96.1%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
119423	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA PALMILLA	RURAL	206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	216,010	216,010	216,010	181,123	83.8%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
119408	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LOS SERNA	RURAL	204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	236,308	236,308	236,308	197,550	83.6%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
119455	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO	RURAL	207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	481,606	481,606	481,606	450,292	93.5%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
119476	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOC. GRANJA LA LUZ	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	115,697	115,697	115,697	104,128	90.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
119389	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	-	-	630,228	630,228	630,228	630,228	100.0%	0	0	OBRA	7.00	0.00	0.0%	
119585	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA .	15-GUANAJUATO	LA CONCEPCIÓN	RURAL	326	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	-	-	132,481	132,481	132,481	132,481	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.79	0.08	10.1%	
119536	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2DA. ETAPA).	15-GUANAJUATO	MELLADITO	RURAL	325	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	-	-	116,862	116,862	116,862	116,862	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.61	0.06	9.8%	
119521	CONSTRUCCIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	OJO DE AGUA DE MEDINA	RURAL	140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	-	-	414,509	414,509	414,509	414,509	100.0%	0	0	POSTE	8.00	5.20	65.0%	
119508	CONSTRUCCIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	SANTO DOMINGO	RURAL	139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	-	-	432,352	432,352	432,352	432,352	100.0%	0	0	KILÓMETRO	3.33	0.33	9.9%	
119486	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	-	-	900,000	900,000	900,000	899,974	100.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	
119680	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE JUNIO	16-HUANÍMARO	LA LOBERA (EL RIÑÓN)	RURAL	276	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	500,000	500,000	500,000	449,219	89.8%	0	0	METRO LINEAL	341.00	341.00	100.0%	
119646	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL AHOGADO	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	240	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	57,766	57,766	57,766	57,766	100.0%	0	0	METRO LINEAL	344.00	344.00	100.0%	
119651	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL GALLO	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	240	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	24,584	24,584	24,584	24,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	113.65	113.65	100.0%	
119723	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL ARROYO	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	279	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	201,228	201,228	201,228	180,862	89.9%	0	0	METRO LINEAL	243.49	243.49	100.0%	
119726	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL GALLO	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	280	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	2,955	2,955	2,955	2,649	89.6%	0	0	METRO LINEAL	102.18	102.18	100.0%	
119729	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUNTO A LA PRESA	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	60,395	60,395	60,395	53,781	89.0%	0	0	METRO LINEAL	70.09	70.09	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
119687	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIO	16-HUANÍMARO	LOS OTATES	RURAL	277	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	330,492	330,492	330,492	330,492	100.0%	0	0	METRO LINEAL	470.00	470.00	100.0%	
119690	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS	16-HUANÍMARO	LOS OTATES	RURAL	278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	76,001	76,001	76,001	76,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	97.00	97.00	100.0%	
119662	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL AHOAGADO	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	108,209	108,209	108,209	108,209	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
119663	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL ARROYO	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	53,543	53,543	53,543	53,543	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
119673	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA JARDINES DE CALIFORNIA	16-HUANÍMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	90,823	90,823	90,823	90,084	99.2%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
119599	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	16-HUANÍMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO	-	-	822,000	822,000	822,000	822,000	100.0%	0	0	OBRA	5.00	4.00	80.0%	
119822	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-IRAPUATO	COLONIA MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA	RURAL	104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	246,542	246,542	246,542	246,542	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
119832	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-IRAPUATO	GUADALUPE VILLA CÁRDENAS	RURAL	106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	81,927	81,927	81,927	81,927	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
119840	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-IRAPUATO	LA TRINIDAD DE TEMAZCATIO	RURAL	108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	1,033,233	1,033,233	1,033,233	1,033,233	100.0%	0	0	POSTE	68.00	68.00	100.0%	
119826	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-IRAPUATO	SAN NICOLÁS TEMAZCATIO	RURAL	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	328,617	328,617	328,617	328,617	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	
119819	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-IRAPUATO	SAN JOSÉ DE MARAÑÓN (LA MOCHA)	RURAL	103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	168,982	168,982	168,982	168,982	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
119836	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-IRAPUATO	SAN VICENTE	RURAL	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	288,439	288,439	288,439	288,439	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
119815	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17-IRAPUATO	ADJUNTAS	RURAL	327	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	136,061	136,061	136,061	136,061	100.0%	0	0	POSTE	8.00	0.80	10.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	FAIS												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
119791	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	ADJUNTAS	RURAL	273	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	364,761	364,761	364,761	312,894	85.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
119797	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN EL CARMEN Y LA ZAHURDA	17-IRAPUATO	EL CARMEN	RURAL	274	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	1,042,427	1,042,427	1,042,427	585,796	56.2%	0	0	POZO	1.00	0.72	72.0%	
119779	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	COMEDERO GRANDE	RURAL	148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	305,386	305,386	305,386	261,967	85.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
119785	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	SAN JUAN TEMAZCATIO	RURAL	149	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	169,374	169,374	169,374	144,330	85.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
119743	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	10.00	3.00	30.0%	
119768	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	COMEDERITO	RURAL	147	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	1,472,548	1,472,548	1,472,548	1,171,782	79.6%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
119752	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	EL ENCINO DEL COPAL	RURAL	145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	1,174,051	1,174,051	1,174,051	886,860	75.5%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
119804	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	SAN NICOLÁS TEMAZCATIO	RURAL	289	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	912,629	912,629	912,629	795,700	87.2%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
119758	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	TARETÁN	RURAL	146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO	-	-	688,610	688,610	688,610	594,750	86.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
120711	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	18-JARAL DEL PROGRESO	EL MOLINITO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO	-	-	311,791	311,791	311,791	311,771	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	
120709	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO	-	-	415,002	415,002	415,002	414,975	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120720	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO	-	-	900,000	900,000	900,000	898,332	99.8%	0	0	OTROS	16.00	11.20	70.0%	
120724	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	286	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO	-	-	130,092	130,092	130,092	130,092	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
120730	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN LA COL. 10 DE ABRIL	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO	-	-	130,092	130,092	130,092	130,092	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
120760	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	ARROYO HONDO DEL FRESNO (ARROYO HONDO)	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,066	99.6%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120756	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	BENÍTEZ	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,857	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120739	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	CANDELAS	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,857	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120762	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	EL CLARÍN	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,857	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120735	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	EL HUIZACHE	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,857	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120780	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	EL RODEO	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,429	171,429	171,429	171,429	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
120747	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	EL TEPOZÁN	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,428	171,428	171,428	171,428	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
120772	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	ESTANZUELA DE ROMERO	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,428	171,428	171,428	170,835	99.7%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
120745	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	JIMÉNEZ (RANCHITO DE JIMÉNEZ)	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,428	171,428	171,428	171,414	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
120750	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	LA CUEVA (LA CUEVA DE PURUAGUA)	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,857	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120751	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	LA ESTANCIA (LA PRESA)	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,265	99.7%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
120777	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	OJO DE AGUA DE LA ORDENA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,429	171,429	171,429	171,414	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
120770	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	PUERTA DEL SAUZ DE PURUAGUA	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,428	171,428	171,428	171,428	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																									
	<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																									
120761	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO)	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,265	99.7%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%		
120766	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	SAN ANTONIO CORRALES	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,857	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%		
120741	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MÁRTIR)	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	182,857	182,857	182,857	182,857	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%		
120783	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	SAN LUCAS	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,429	171,429	171,429	171,429	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%		
120744	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERÉCUARO	SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PEDRO)	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	171,428	171,428	171,428	171,428	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%		
120784	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	19-JERÉCUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%		
120810	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,162.92	973.31	45.0%		
120822	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (QUINTA ETAPA)	22-OCAMPO	LA TINAJA	RURAL	069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	946,831	94.7%	0	0	METRO LINEAL	978.22	978.22	100.0%		
120818	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	-	-	680,000	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,721.67	0.00	0.0%		
120838	ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	23-PÉNJAMO	EL VOLANTÍN	RURAL	179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	-	-	356,157	356,157	356,157	305,277	85.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
120858	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOC. PURÍSIMA DE ALTAMIRA	23-PÉNJAMO	PURÍSIMA DE ALTAMIRA	RURAL	183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE	-	-	766,708	766,708	766,708	664,454	86.7%	0	0	METRO LINEAL	1,829.65	1,829.65	100.0%		
120843	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	23-PÉNJAMO	LA CALERITA	RURAL	180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	-	-	290,142	290,142	290,142	256,715	88.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
120865	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	23-PÉNJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	OTROS	33.00	29.70	90.0%		

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									17=16/14
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																									
	<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																									
120848	LÍNEA DE CONDUCCIÓN , TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN	23-PÉNJAMO	LA CALERITA	RURAL	181	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	-	-	1,485,833	1,485,833	1,485,833	1,282,298	86.3%	0	0	METRO LINEAL	5,606.59	5,606.59	100.0%		
120851	LÍNEA DE CONDUCCIÓN , TANQUE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	23-PÉNJAMO	EL VOLANTÍN	RURAL	182	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	-	-	877,335	877,335	877,335	767,646	87.5%	0	0	METRO LINEAL	2,843.64	2,843.64	100.0%		
120834	LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO	23-PÉNJAMO	LA CALLE	RURAL	178	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	-	-	223,823	223,823	223,823	196,258	87.7%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%		
120906	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA	24-PUEBLO NUEVO	DOS RÍOS DE SAN ANTONIO (DOS RÍOS)	RURAL	117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	-	-	220,842	220,842	220,842	198,758	90.0%	0	0	METRO LINEAL	511.22	511.22	100.0%		
120915	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOROTEO ÁRANGO	24-PUEBLO NUEVO	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	-	-	225,969	225,969	225,969	135,582	60.0%	0	0	METRO LINEAL	618.76	587.82	95.0%		
120887	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS	24-PUEBLO NUEVO	YOSTIRO (YOSTIRO DE SAN ANTONIO)	RURAL	114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	-	-	202,313	202,313	202,313	182,082	90.0%	0	0	METRO LINEAL	462.73	462.73	100.0%		
120895	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA REFUGIO Y CALLE LOS CHICHOS	24-PUEBLO NUEVO	YOSTIRO (YOSTIRO DE SAN ANTONIO)	RURAL	115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	-	-	93,622	93,622	93,622	84,259	90.0%	0	0	METRO LINEAL	325.07	325.07	100.0%		
120900	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. DE EL PALOMAR	24-PUEBLO NUEVO	COLONIA EL PALOMAR	RURAL	116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	-	-	73,471	73,471	73,471	66,124	90.0%	0	0	METRO LINEAL	175.09	175.09	100.0%		
120883	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	24-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	-	-	1,012,697	1,012,697	1,012,697	1,012,697	100.0%	0	0	OBRA	2.00	1.80	90.0%		
120980	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO AL PLAN	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	SAN NICOLÁS DEL PALENQUE (EL PALENQUE)	RURAL	254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	-	-	126,450	126,450	126,450	113,704	89.9%	0	0	METRO LINEAL	117.51	117.51	100.0%		
120989	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PENCA SECA	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	POTRERILLOS (GUANAJAL)	RURAL	284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	-	-	49,275	49,275	49,275	43,884	89.1%	0	0	METRO LINEAL	119.31	119.31	100.0%		
120966	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PERLITA	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	SAN NICOLÁS DEL PALENQUE (EL PALENQUE)	RURAL	252	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	-	-	147,000	147,000	147,000	132,190	89.9%	0	0	METRO LINEAL	144.17	144.17	100.0%		
120975	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DELGADO	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	SAN NICOLÁS DEL PALENQUE (EL PALENQUE)	RURAL	253	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	-	-	117,300	117,300	117,300	105,478	89.9%	0	0	METRO LINEAL	107.40	107.40	100.0%		
120984	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RUMBO A PEDRITO	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	POTRERILLOS (GUANAJAL)	RURAL	255	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	-	-	57,525	57,525	57,525	51,117	88.9%	0	0	METRO LINEAL	151.88	151.88	100.0%		
131097	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	25-PURÍSIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	600,000	50.0%	0	0	OBRA	3.00	2.10	70.0%		

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
121005	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOMA BONITA	26-ROMITA	COLONIA LOMA BONITA	RURAL	085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	-	-	207,786	207,786	207,786	207,506	99.9%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
121012	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOC. DE MEZQUITE GORDO	26-ROMITA	MEZQUITE GORDO	RURAL	087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	-	-	362,146	362,146	362,146	358,807	99.1%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
121010	ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA VILLAS DEL REFUGIO EN LA COMUNIDAD DE LAS LIEBRES 2DA. ETAPA	26-ROMITA	LAS LIEBRES	RURAL	086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	-	-	325,396	325,396	325,396	325,294	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
120996	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	-	-	799,492	799,492	799,492	799,492	100.0%	0	0	OBRA	11.00	11.00	100.0%	
121003	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HÉROES	26-ROMITA	LAS LIEBRES	RURAL	084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	-	-	484,529	484,529	484,529	483,512	99.8%	0	0	METRO LINEAL	843.10	843.10	100.0%	
121000	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA VILLAS DEL REFUGIO	26-ROMITA	LAS LIEBRES	RURAL	083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	-	-	620,140	620,140	620,140	618,437	99.7%	0	0	METRO LINEAL	1,151.00	1,151.00	100.0%	
121021	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	26-ROMITA	SANTA ROSA DE RIVAS	RURAL	353	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	596,887	59.7%	0	0	POZO	1.00	0.33	33.0%	
121132	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27-SALAMANCA	PUERTO DE VALLE	RURAL	250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	112,857	112,857	112,857	112,857	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	
121108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EL CENTENARIO	27-SALAMANCA	CÁRDENAS	URBANO	246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	82,130	82,130	82,130	82,130	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
121127	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECC. 1)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	103,603	103,603	103,603	103,603	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SERÁ EJERCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE CERRO GORDO.
121121	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECC. 2)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	94,337	94,337	94,337	94,337	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
121143	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECC. 3)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	119,026	119,026	119,026	119,026	100.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	
121097	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CALLE HIGUERA) .	27-SALAMANCA	SAN MARTÍN	RURAL	234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	97,936	97,936	97,936	97,936	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	
121042	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COL. MARGARITAS .	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	646,494	646,494	646,494	646,494	100.0%	0	0	POSTE	41.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
121095	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (PROL. HIDALGO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. 1 LÁZARO CÁRDENAS C. PRIV. 2 LÁZARO CÁRDENAS).	27-SALAMANCA	EL PITAHAYO	RURAL	233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	228,228	228,228	228,228	228,228	100.0%	0	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%	
121045	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA .	27-SALAMANCA	SAN FELIPE DE JESÚS	RURAL	227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	81,005	81,005	81,005	81,005	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	
121092	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA .	27-SALAMANCA	ZAPOTE DE PALOMAS	RURAL	232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	333,278	333,278	333,278	333,278	100.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
121082	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SECCIÓN COLONIA ESMERALDA) .	27-SALAMANCA	COLONIA MORELOS (EL CHIQUIADOR)	RURAL	230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	231,547	231,547	231,547	231,547	100.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
121104	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27-SALAMANCA	EL ESTANCO	RURAL	245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	110,027	110,027	110,027	110,027	100.0%	0	0	POSTE	5.00	4.50	90.0%	
121113	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27-SALAMANCA	LOS HERNÁNDEZ	RURAL	247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	244,550	244,550	244,550	244,550	100.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	
121157	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN COL. FRANCISCO VILLA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	841,945	841,945	841,945	714,302	84.8%	0	0	METRO LINEAL	1,138.69	1,138.69	100.0%	
121150	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS 2DA. ETAPA, EN COL. AMPLIACIÓN EL CERRITO I Y II	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	1,491,189	1,491,189	1,491,189	1,317,958	88.4%	0	0	METRO LINEAL	1,912.75	1,912.75	100.0%	
121173	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD LOMITA DE LA ORDEÑA	27-SALAMANCA	LA ORDEÑA	RURAL	349	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	656,570	656,570	656,570	373,088	56.8%	0	0	METRO LINEAL	369.61	332.64	90.0%	
121035	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	550,000	50.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
121166	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	347	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	519,251	519,251	519,251	283,875	54.7%	0	0	METRO LINEAL	643.71	0.00	0.0%	
121071	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CALLE LOS PINOS) .	27-SALAMANCA	SAN VICENTE DE FLORES	RURAL	228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	107,584	107,584	107,584	107,584	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	
121085	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CALLE 12 DE DICIEMBRE) .	27-SALAMANCA	SAN VICENTE DE FLORES	RURAL	231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	231,735	231,735	231,735	231,735	100.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
121078	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SECCIÓN UNIDAD DEPORTIVA) .	27-SALAMANCA	COLONIA MORELOS (EL CHIQUIADOR)	RURAL	229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	-	-	166,705	166,705	166,705	166,705	100.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									13
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																									
	<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																									
121429	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28-SALVATIERRA	LA HUERTA	RURAL	074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	69,616	69,616	69,616	69,616	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	METAS: POSTE 4 KM. 0.414	
121351	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ABASOLO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	42,178	42,178	42,178	42,178	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.30	10.0%		
121310	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CANAL HIDALGO	28-SALVATIERRA	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	URBANO	306	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	82,435	82,435	82,435	82,435	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.00	40.0%		
121357	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE	28-SALVATIERRA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	312	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	49,985	49,985	49,985	49,985	100.0%	0	0	POSTE	3.00	1.20	40.0%		
121296	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FEDERICO ESCOBEDO	28-SALVATIERRA	MARAVATÍO DEL ENCINAL	URBANO	304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	187,859	187,859	187,859	187,859	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.80	40.0%		
121376	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE GONZÁLEZ ORTEGA	28-SALVATIERRA	SANTO TOMÁS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS)	RURAL	315	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	89,836	89,836	89,836	89,836	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.50	10.0%		
121337	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO	28-SALVATIERRA	LA LAGUNILLA DEL CARMEN	RURAL	309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	126,270	126,270	126,270	126,270	100.0%	0	0	POSTE	9.00	0.90	10.0%		
121389	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JARAL DEL PROGRESO	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	93,521	93,521	93,521	93,521	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.60	10.0%		
121323	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	28-SALVATIERRA	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	URBANO	308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	100,695	100,695	100,695	100,695	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.90	15.0%		
121382	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES COL. LAS FLORES	28-SALVATIERRA	URIREO	URBANO	316	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	75,443	75,443	75,443	75,443	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.50	10.0%		
121314	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	307	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	76,114	76,114	76,114	76,114	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.50	10.0%		
121394	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRESILIANO OCHOA	28-SALVATIERRA	SAN ISIDRO (EL COLORADO)	RURAL	318	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	71,430	71,430	71,430	71,430	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.00	40.0%		
121280	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA DE ALCÁZAR COL. LÁZARO CÁRDENAS (EL TECOLOTE)	28-SALVATIERRA	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	URBANO	302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	64,175	64,175	64,175	64,175	100.0%	0	0	POSTE	4.00	1.60	40.0%		
121257	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS	28-SALVATIERRA	SAN ANTONIO EMÉNGUARO	RURAL	301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	65,532	65,532	65,532	65,532	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.40	10.0%		
121369	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROL. LOS PINOS COL. LOMAS VERDES	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	314	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	48,526	48,526	48,526	48,526	100.0%	0	0	POSTE	3.00	1.20	40.0%		

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									17=16/14
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																									
	<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																									
121245	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SALVATIERRA 200 EN FRACC. SALVATIERRA 2000	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	27,469	27,469	27,469	27,469	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.40	40.0%		
121196	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANDRÉS FRACC. SALVATIERRA 2000	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	296	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	81,769	81,769	81,769	81,769	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.00	40.0%		
121283	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS	28-SALVATIERRA	CUPAREO	URBANO	303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	68,755	68,755	68,755	68,755	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.00	40.0%		
121241	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TABASCO FRACC. SAN ANDRÉS	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	56,737	56,737	56,737	56,737	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.30	10.0%		
121251	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE UNIVERSO COL. SATELITE	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	35,014	35,014	35,014	35,014	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.80	40.0%		
121300	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO COL. CHULAVISTA	28-SALVATIERRA	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	URBANO	305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	107,574	107,574	107,574	107,574	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.60	10.0%		
121188	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE FEBRERO FRACC. SALVATIERRA 2000	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	295	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	61,309	61,309	61,309	61,309	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.45	15.0%		
121238	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO EL SABINAL - LAS PRESITAS	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	297	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	224,004	224,004	224,004	224,004	100.0%	0	0	POSTE	16.00	6.40	40.0%		
121365	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BONAMPK	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	313	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	197,966	197,966	197,966	197,966	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.20	35.0%		
121342	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOMAS	28-SALVATIERRA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	86,923	86,923	86,923	86,923	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.60	10.0%		
121427	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28-SALVATIERRA	ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO	RURAL	073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	105,470	105,470	105,470	105,470	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	METAS: POSTE 4 KM. 0.414	
121433	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28-SALVATIERRA	JANICHO	RURAL	075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	100,237	100,237	100,237	100,237	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	METAS: POSTE 6 KM. 0.136	
121440	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28-SALVATIERRA	LA VIRGEN	RURAL	076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	232,372	232,372	232,372	232,372	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	METAS: POSTE 13 KM. 0.438	
121416	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28-SALVATIERRA	LAS CANOAS	RURAL	070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	125,800	125,800	125,800	125,800	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	METAS: POSTE 15 KM. 0.348	
121419	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28-SALVATIERRA	LAS CRUCES	RURAL	071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	122,308	122,308	122,308	122,308	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	METAS: POSTE 6 KM. 0.31	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
	<b>FISE</b>																							
121423	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28-SALVATIERRA	SAN MIGUEL EMÉNGUARO (EMÉNGUARO)	RURAL	072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	316,250	316,250	316,250	316,250	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	METAS: POSTE 20 KM. 0.174
121408	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.44	2,250.39	90.0%	
121501	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	EX-HACIENDA LA JAULA	RURAL	333	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	-	-	3,454,300	3,454,300	3,454,300	3,089,051	89.4%	0	0	METRO LINEAL	8,574.49	0.00	0.0%	
121494	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	BARRANCA DE CANO (LA BARRANCA)	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	-	-	713,678	713,678	713,678	713,678	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
121497	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	ROSA DE CASTILLA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	-	-	832,021	832,021	832,021	832,021	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	
121525	AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV *	30-SAN FELIPE	PUENTE LA PIEDRA	RURAL	321	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	63,860	63,860	63,860	57,474	90.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
121523	AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV *	30-SAN FELIPE	SAN BARTOLO DE BERRIOS	URBANO	320	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	274,133	274,133	274,133	246,719	90.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%	
121521	AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV CON ALUMBRADO PÚBLICO *	30-SAN FELIPE	LEQUEITIO	RURAL	213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	329,330	329,330	329,330	273,181	83.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	
121509	AMPLIACIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 13.2 KV CON ALUMBRADO PÚBLICO *	30-SAN FELIPE	SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS)	RURAL	212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	305,776	305,776	305,776	275,198	90.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
121532	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV **	30-SAN FELIPE	HUAPANAL DE LEQUEITIO (HUAPANAL LA ALDEA)	RURAL	323	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	99,249	99,249	99,249	89,324	90.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
121536	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV **	30-SAN FELIPE	EL ZAPOTE	RURAL	324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	646,239	646,239	646,239	539,256	83.4%	0	0	POSTE	27.00	0.00	0.0%	
121529	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13.2 KV EN LA COLONIA AZTECA (CALLES TIZOC, PROLONGACIÓN DEL CHORRO, CANTARRANAS Y PRIVADA CUITLAHUAC) **	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	322	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	184,289	184,289	184,289	157,650	85.5%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	
121539	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	30-SAN FELIPE	LA HUERTA	RURAL	335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	1,597,123	1,597,123	1,597,123	956,419	59.9%	0	0	METRO LINEAL	2,383.99	0.00	0.0%	
121503	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	
121675	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE GUANAJUATO Y PRIV. TORRES SILVA)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SILVA	RURAL	110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	-	-	86,493	86,493	86,493	86,493	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									17=16/14
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																									
	<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																									
121680	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE PASCUAL ACEVES)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	EL MAGUEY	RURAL	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	-	-	39,937	39,937	39,937	39,937	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
121671	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN PABLO II)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	EL NACIMIENTO	RURAL	109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	-	-	344,178	344,178	344,178	344,178	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%		
121657	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	OBRA	11.00	0.00	0.0%		
121663	PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD EL SAUZ DE ARMENTA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAUZ DE ARMENTA	RURAL	332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	-	-	529,393	529,393	529,393	298,646	56.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
121724	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL CAPULÍN	URBANO	222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	59,868	59,868	59,868	59,868	100.0%	0	0	POSTE	4.00	0.20	5.0%		
121738	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SANTA ANITA	RURAL	224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	291,019	291,019	291,019	291,019	100.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.0%		
121748	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	TULLILO DE ARRIBA	RURAL	225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	397,588	397,588	397,588	397,588	100.0%	0	0	POSTE	25.00	1.25	5.0%		
121732	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	CRUZ DE LA MAZA	RURAL	223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	148,015	148,015	148,015	148,015	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.30	5.0%		
121716	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LAS ADJUNTAS	RURAL	221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	337,540	337,540	337,540	337,482	100.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%		
121783	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE *	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	RANCHO NUEVO	RURAL	339	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	18,034	18,034	18,034	16,199	89.8%	0	0	METRO LINEAL	227.00	227.00	100.0%		
121795	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES CAMINO A RINCÓN DE SANTA ANITA, PORFIRIO DÍAZ, ÁLVARO OBREGÓN Y GÓMEZ FARIAS *	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SANTA ANITA	RURAL	342	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	91,698	91,698	91,698	82,295	89.7%	0	0	METRO LINEAL	677.18	677.18	100.0%		
121814	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	TULLILO DE ABAJO	RURAL	346	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	104,604	104,604	104,604	86,978	83.1%	0	0	METRO LINEAL	1,138.78	1,138.78	100.0%		
121799	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS	RURAL	343	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	476,184	476,184	476,184	426,365	89.5%	0	0	METRO LINEAL	2,831.74	2,831.74	100.0%		
121704	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE *	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	CRUZ DE LA MAZA	RURAL	201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	-	-	200,168	200,168	200,168	119,459	59.7%	0	0	METRO LINEAL	1,948.14	1,948.14	100.0%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
121695	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE *	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	PUEBLO NUEVO	RURAL	200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			133,360	133,360	133,360	68,152	51.1%	0	0	METRO LINEAL	633.00	633.00	100.0%	
121792	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA *..	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL ZAPOTE	RURAL	341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			72,532	72,532	72,532	65,249	90.0%	0	0	METRO LINEAL	753.07	753.07	100.0%	
121757	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RAFA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA ESCONDIDA	RURAL	336	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			300,404	300,404	300,404	164,693	54.8%	0	0	METRO LINEAL	328.00	305.04	93.0%	
121773	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL SAUCITO	RURAL	337	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			159,500	159,500	159,500	143,547	90.0%	0	0	OTROS	11.00	10.78	98.0%	
121779	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL ZORRILLO	RURAL	338	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			116,000	116,000	116,000	103,482	89.2%	0	0	OTROS	8.00	7.60	95.0%	
121786	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE *	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	RANCHO NUEVO	RURAL	340	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			58,908	58,908	58,908	52,770	89.6%	0	0	METRO LINEAL	228.73	228.73	100.0%	
121711	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y RAFA *	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA CANTERA	RURAL	202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			499,121	499,121	499,121	414,163	83.0%	0	0	METRO LINEAL	1,020.92	1,020.92	100.0%	
121806	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA YERBABUENA	RURAL	344	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			287,466	287,466	287,466	137,699	47.9%	0	0	OTROS	1.00	0.25	25.0%	
121690	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE			950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	
121817	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ			480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
122712	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS	34-SANTA CATARINA	LAS LIMITAS	RURAL	237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA			521,887	521,887	521,887	521,887	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	
122709	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS	34-SANTA CATARINA	PAREDES	RURAL	198	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA			478,112	478,112	478,112	462,813	96.8%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
122703	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	34-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA			680,000	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,418.38	2,418.38	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
122863	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SAN JOSÉ DE LAS PILAS	RURAL	091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTACRUZ DE JUVENTINO ROSAS	-	-	449,286	449,286	449,286	269,572	60.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
122775	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL NARANJILLO	RURAL	089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	-	-	60,953	60,953	60,953	57,124	93.7%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
122726	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE NUEVO MILENIO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	POZOS	RURAL	355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	-	-	76,813	76,813	76,813	69,132	90.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
122818	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIV. MATAMOROS Y CASAS VIEJAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL MURCIÉLAGO	RURAL	090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	-	-	184,059	184,059	184,059	184,058	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
122731	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (1RA. ETAPA)	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JARALILLO	RURAL	285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	-	-	1,662,899	1,662,899	1,662,899	979,007	58.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.33	33.0%	
122867	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL MURCIÉLAGO	RURAL	092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	-	-	1,065,988	1,065,988	1,065,988	1,035,330	97.1%	0	0	METRO LINEAL	3,126.69	3,126.69	100.0%	
122715	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	-	-	672,854	672,854	672,854	672,854	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	
122931	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	36-SANTIAGO MARAVATÍO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
122992	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	37-SILAO	MENORES	RURAL	217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO	-	-	331,686	331,686	331,686	250,670	75.6%	0	0	METRO LINEAL	225.20	225.20	100.0%	
123021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE (TERCERA ETAPA)	37-SILAO	MEDRANOS	RURAL	244	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO	-	-	507,270	507,270	507,270	454,092	89.5%	0	0	METRO LINEAL	1,092.88	1,092.88	100.0%	
122985	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO	-	-	1,648,369	1,648,369	1,648,369	824,184	50.0%	0	0	OBRA	10.00	0.00	0.0%	
122987	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	POSTE	49.00	0.00	0.0%	
123178	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUO	-	-	1,179,806	1,179,806	1,179,806	1,179,806	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
123064	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	38-TARANDACUAO	BUENAVISTA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	898,623	89.9%	0	0	METRO LINEAL	2,869.70	2,869.70	100.0%	
123204	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE POPOCATEPETL	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	331	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	-	-	254,292	254,292	254,292	152,575	60.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
123183	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE ALLENDE Y PRIVADAS EN PROVIDENCIA DE LA NORIA	39-TARIMORO	NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA)	RURAL	172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	-	-	299,698	299,698	299,698	269,728	90.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
123198	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE AVENIDA PRESA DEL CUBO	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	-	-	320,528	320,528	320,528	288,474	90.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
123189	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE PINO SUÁREZ	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	-	-	125,481	125,481	125,481	112,934	90.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
123252	ADECUACIÓN DE EQUIPO DE POZO EN COMUNIDADES GUADALUPE Y LAS ADJUNTAS	40-TIERRA BLANCA	LAS ADJUNTAS	RURAL	068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	-	-	246,383	246,383	246,383	187,099	75.9%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	
123234	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40-TIERRA BLANCA	EL PROGRESO	RURAL	114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	-	-	128,700	128,700	128,700	128,700	100.0%	0	0	POSTE	9.00	3.15	35.0%	
123249	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40-TIERRA BLANCA	MILPA BLANCA	RURAL	350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	-	-	251,124	251,124	251,124	251,124	100.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	
123240	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40-TIERRA BLANCA	VILLA UNIÓN	RURAL	115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	-	-	217,332	217,332	217,332	217,332	100.0%	0	0	POSTE	11.00	3.85	35.0%	
123227	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,826.90	3,826.90	100.0%	
123286	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AVENIDA DEL PRADO	41-URIANGATO	LA PRESA (PRESA DE HUAHUEMBA)	RURAL	185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	-	-	74,593	74,593	74,593	74,593	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.30	10.0%	
123280	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	41-URIANGATO	EL DERRAMADERO	RURAL	184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	-	-	286,192	286,192	286,192	286,192	100.0%	0	0	POSTE	16.00	6.40	40.0%	
123292	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE	41-URIANGATO	HUAHUEMBA	RURAL	186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	-	-	139,214	139,214	139,214	139,214	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.50	10.0%	
123273	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	-	-	598,182	598,182	598,182	598,182	100.0%	0	0	OTROS	7.00	4.90	70.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																								
123288	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS	41-URIANGATO	EL COMAL	RURAL	093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
123294	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS	41-URIANGATO	LAGUNILLA DEL ENCINAL	RURAL	094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	-	-	250,000	250,000	250,000	224,596	89.8%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
123299	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS DIGNOS	41-URIANGATO	LOS RODRÍGUEZ	RURAL	095	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
123340	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE	42-VALLE DE SANTIAGO	LAS CAÑAS	RURAL	328	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	91,774	91,774	91,774	54,707	59.6%	0	0	METRO LINEAL	157.69	157.69	100.0%	
123347	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HÉROES	42-VALLE DE SANTIAGO	LAS CAÑAS	RURAL	329	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	273,141	273,141	273,141	163,768	60.0%	0	0	METRO LINEAL	450.97	450.97	100.0%	
123355	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO	RURAL	330	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	177,579	177,579	177,579	159,417	89.8%	0	0	METRO LINEAL	303.11	303.11	100.0%	
123324	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE MORELOS	42-VALLE DE SANTIAGO	GERVASIO MENDOZA	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	590,304	590,304	590,304	581,321	98.5%	0	0	METRO LINEAL	1,365.35	1,365.35	100.0%	
123321	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA	42-VALLE DE SANTIAGO	LOS MARTÍNEZ	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	91,976	91,976	91,976	89,770	97.6%	0	0	METRO LINEAL	163.62	163.62	100.0%	
123308	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS D. COLOSIO	42-VALLE DE SANTIAGO	LOMA TENDIDA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	244,375	244,375	244,375	234,583	96.0%	0	0	METRO LINEAL	422.65	422.65	100.0%	
123330	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OTROS	8.00	5.60	70.0%	
123315	RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN JOAQUÍN	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	-	-	154,626	154,626	154,626	153,955	99.6%	0	0	METRO LINEAL	253.80	253.80	100.0%	
123371	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO	43-VICTORIA	CAÑADA DE MORENO	RURAL	290	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	-	-	744,471	744,471	744,471	669,583	89.9%	0	0	OTROS	25.00	21.25	85.0%	
123387	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO	43-VICTORIA	DERRAMADEROS	RURAL	291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	-	-	554,580	554,580	554,580	481,067	86.7%	0	0	OTROS	18.00	14.40	80.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
11-GUANAJUATO RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS																								
	FAIS												252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0		121,218.42	96,841.25	79.9%	
FISE																								
123396	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO	43-VICTORIA	EL CARMEN	RURAL	292	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	-	-	646,526	646,526	646,526	580,700	89.8%	0	0	OTROS	21.00	19.95	95.0%	
123404	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO	43-VICTORIA	MESA DE LA CANTERA	RURAL	293	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	-	-	953,015	953,015	953,015	857,132	89.9%	0	0	OTROS	31.00	23.25	75.0%	
123412	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO 1RA. ETAPA	43-VICTORIA	MISIÓN DE ARNEADO	RURAL	294	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	-	-	101,407	101,407	101,407	91,024	89.8%	0	0	OTROS	11.00	8.80	80.0%	
123362	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	-	-	730,000	730,000	730,000	730,000	100.0%	0	0	OTROS	8.00	6.40	80.0%	
123462	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN PRIV. ALLENDE, CALLE GUADALUPE, SAN ISIDRO, SAN MARTÍN, DE COL. GUADALUPE	44-VILLAGRÁN	COLONIA 18 DE MARZO	RURAL	215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	-	-	140,795	140,795	140,795	124,836	88.7%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
123423	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	44-VILLAGRÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	-	-	568,500	568,500	568,500	568,500	100.0%	0	0	OBRA	16.00	16.00	100.0%	
123432	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO	44-VILLAGRÁN	SANTA ROSA	RURAL	150	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	-	-	42,196	42,196	42,196	37,976	90.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
123439	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO	44-VILLAGRÁN	SARABIA	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	-	-	62,248	62,248	62,248	56,024	90.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
123443	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO	44-VILLAGRÁN	SUCHITLÁN	RURAL	152	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	-	-	45,556	45,556	45,556	41,000	90.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
123468	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA LOC. COL. 18 DE MARZO	44-VILLAGRÁN	COLONIA 18 DE MARZO	RURAL	216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	-	-	76,464	76,464	76,464	67,357	88.1%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
123452	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. MORELOS DE LA LOC. MEXICANOS	44-VILLAGRÁN	MEXICANOS	URBANO	214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	-	-	46,623	46,623	46,623	40,962	87.9%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
123497	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	NORIA DEL MALTRATO	RURAL	191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	33,585	33,585	33,585	33,585	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
123505	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	ROMERILLOS	RURAL	192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	17,485	17,485	17,485	17,485	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
123514	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	ROSA DE CASTILLA	RURAL	194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	214,370	214,370	214,370	214,370	100.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2010</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 431 REGISTROS</b>																									
<b>FAIS</b>													252,289,267	252,289,267	252,289,267	235,304,406	93.3%	2,632,774	0			121,218.42	96,841.25	79.9%	
<b>FISE</b>																									
123484	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	212,520	212,520	212,520	212,520	100.0%	0	0	POSTE	15.00	6.75	45.0%		
123509	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO A BELTRÁN	45-XICHÚ	PUERTO DE TABLAS	RURAL	193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	283,537	283,537	283,537	283,537	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%		
123489	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	EL REVOLCADERO	RURAL	188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	96,585	96,585	96,585	96,585	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%		
123517	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	ORGANITOS	RURAL	195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	19,047	19,047	19,047	19,047	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
123520	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	PALOMAS	RURAL	196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	17,685	17,685	17,685	17,685	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
123492	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45-XICHÚ	PITAHAYITOS (EL PITAHAYITO)	RURAL	189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	28,485	28,485	28,485	28,485	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.12	0.00	0.0%		
123494	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS (ABAJO)	45-XICHÚ	XICHÚ	URBANO	190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	340,770	340,770	340,770	340,770	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%		
123525	AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS (CENTRO)	45-XICHÚ	XICHÚ	URBANO	197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU	-	-	17,685	17,685	17,685	17,685	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
123534	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-XICHÚ	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE	-	-	773,747	773,747	773,747	759,599	98.2%	0	0	METRO LINEAL	12.00	5.40	45.0%		
123554	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS RURAL PRODUCTIVA ACCIONES AL DESARROLLO SOCIAL	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,260.11	2,260.11	100.0%		
123567	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROYECTO ELECTROMECÁNICO	46-YURIRIA	PARANGARICO	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	-	-	163,610	163,610	163,610	163,503	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
123562	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS HÚMEDOS	46-YURIRIA	LAS MESAS	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	-	-	333,708	333,708	333,708	333,708	100.0%	0	0	OTROS	29.00	29.00	100.0%		